



**Obec Chotěvice**  
Chotěvice 275  
Vladimír Lukeš, starosta  
543 76 Chotěvice

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka :  
OÚ/Kub/XXXX/2015

Vyřizuje :  
Mgr. Kubíček  
Tel.: 267226205  
Praha :  
3.9.2015

**Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění, uzavření dodatku č. 2, změna osob**

Vážení,

na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29.8.2014 č. zhotovitele 13-0883A/14, 13-T110, ve znění dodatku č. I, v pozici zhotovitele (jako vedoucí společnosti „Společnost Chotěvice“ spolu se spol. EVT Stavby s.r.o., IČO: 25260766) realizujeme pro Vaši obec jako objednatel dílo – akci „Obec Chotěvice – odkanalizování obce“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

S ohledem na blížící se ukončení akce si tímto dovoluujeme laskavě požádat o prodloužení termínu plnění a to do 30.11.2015, které je dle našeho mínění dáno objektivními okolnostmi ležícími mimo zhotovitele, a to zejména:

- Součástí díla nebylo provedení kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Jedná se o samostatnou investiční akci obce Chotěvice, která má návaznost na naši stavbu a bez jejího provedení nelze realizovat konečné úpravy komunikací (asfaltové vrstvy)
- Na základě posouzení stávajícího stavu komunikací po výstavbě kanalizace byl vznesen požadavek investora na provedení většího množství obrusných vrstev.

S ohledem na tyto skutečnosti si Vás tímto dovoluujeme laskavě požádat o odsouhlasení prodloužení termínu plnění a to formou uzavření dodatku č. 2.

Vzhledem k výše uvedenému pak máme za to, že nové znění čl. II. Smlouvy o dílo by mělo vypadat následovně:

Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. II. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujícím termínu:

Zahájení doby plnění:	listopad 2014
Ukončení pokládky kanalizačních řadů vč. technologické části ČS:	31.10.2015
Ukončení doby plnění:	30.11.2015

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení prací uvedená ve smlouvě zůstává nezměněna.“

**Porr a.s.**

Sídlo: Dubčeská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, OR u MS v Praze, Oddíl B, Vlozka 1006, IČO 43005560, DIČO CZ 43005560  
Centrála: Dubčeská 3238/36, 100 00 Praha 10 | Tel. +420 267 226 111 | Fax +420 267 226 801  
porras@porr.cz | www.porr.cz



Závěrem této žádosti si vás dovolujeme informovat i o změnách ve vnitřní struktuře naší společnosti a s tím souvisejícím nahrazením dosavadního hlavního stavbyvedoucího Ing. Miroslava Pelikána novou osobou a to p. Radkem Němcem jakožto vedoucím provozu Čechy.

I tato skutečnost by po jejím odsouhlasení z Vaší strany měla být předmětem dodatku č. 2.

V této souvislosti očekáváme vaše vyjádření a to pokud možno obratem.

S pozdravem

**Porr a.s.**  
Dubčická 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
ICO: 33005560

Ing. Antonín Daňa a Josef Husar  
členové představenstva  
vedoucího společnosti Porr a.s.

EVT Stavby s.r.o.  
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

Josef Kunc  
jednatelem

společníka společnosti EVT Stavby s.r.o.

Za společníky společnosti  
„Společnost Chotěvice“

Vyřizuje: Mgr. Kubiček, tel.: 267 226 205  
R. Němec, tel.: 725 752 487