

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA**  
číslo 154/2014

uzavřený mezi

**název:** Obec Chotěvice  
**se sídlem:** 543 76 Chotěvice  
**IČ:** 002 77 924  
**zastoupené:** Vladimír Lukeš, starosta obce  
**bankovní spojení:** Komerční banka a.s. Trutnov, číslo účtu 5224601/0100  
**tel., fax:** +420 499 447 156  
**e-mail:** [obec.chotevice@tiscali.cz](mailto:obec.chotevice@tiscali.cz); [starosta@chotevice.cz](mailto:starosta@chotevice.cz)

dále jen „**INVESTOR**“ na straně jedné

a

**název:** **INGENIRING KRKONOŠE a.s.**  
**se sídlem:** Trutnov, Pražská 135, 541 01 Trutnov  
**IČ, DIČ:** 274 72 493, CZ27472493  
**zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427**  
**zastoupený:** Ing. Ludvíkem Blažekem, místopředsedou představenstva  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., číslo účtu 78-8988430217/0100  
**tel:** +420 499 828 023, +420 603 504 731  
**e-mail:** [info@ingeniring.cz](mailto:info@ingeniring.cz)

dále jen „**DOZOR**“ na straně druhé.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že na základě smluvního prodloužení termínu dokončení zakázky „**Obec Chotěvice, odkanalizování obce**“, registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/12.15531 o 1 kalendářní měsíc (říjen 2015), bude upraven článek 5. smlouvy následně:

**5. CENA A PLATBY**

5.1. Cena za sjednaný výkon se zvyšuje o jednu měsíční splátku za výkon v prodlouženém termínu, tedy se INVESTOR zavazuje DOZOROVÍ zaplatit za služby částku v celkové výši **Kč 1 249 935,- Kč (bez DPH)**

(Slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet devět tisíc devět set třicet čtyř set pět korun českých)

5.2. Platební kalendář ze smlouvy byl pozměněn, skutečné platby jsou ve druhém sloupci; třetí sloupec zohledňuje požadavak navýšení rozsahu činnosti v návaznosti na dodatek smlouvy podepsaný se zhotovitelem. Platby budou s příslušnou výší DPH; současně platná sazba je 21 %.

rok	termín platby	dle původní smlouvy	dle skutečnosti opožděné zahájení	dle dodatku č.1 prodloužení dokončení
2	září	80 000,- Kč		
0	říjen	80 000,- Kč		
1	listopad	80 000,- Kč	160 000,- Kč	160 000,- Kč
4	prosinec	95 000,- Kč	80 000,- Kč	80 000,- Kč
	leden	80 000,- Kč	90 000,- Kč	90 000,- Kč
	únor	80 000,- Kč	90 000,- Kč	90 000,- Kč
	březen	80 000,- Kč	90 000,- Kč	90 000,- Kč
	duben	80 000,- Kč	90 000,- Kč	90 000,- Kč
	květen	80 000,- Kč	90 000,- Kč	90 000,- Kč
2	červen	80 000,- Kč	90 000,- Kč	90 000,- Kč
0	červenec	80 000,- Kč	90 000,- Kč	90 000,- Kč
1	srpen	80 000,- Kč	90 000,- Kč	90 000,- Kč
5	září	90 000,- Kč	90 000,- Kč	90 000,- Kč
	říjen	94 935,- Kč	109 935,- Kč	<b>90 000,- Kč</b>
	listopad			109 935,- Kč
<b>Platba celkem</b>		<b>1 159 935,- Kč</b>		<b>1 249 935,- Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

v Chotěvicích dne 30. 9. 2015 V Trutnově dne 30. 9. 2015

Obec Chotěvice  
Vladimír Lukeš  
starosta obce

**OBEC CHOTĚVICE**  
543 76 CHOTĚVICE  
IČ: 00277924 Tel: 499 447 156



INGENIRING KRKONOŠE a.s.  
Ing. Ludvík Blažek  
místopředseda představenstva